

**HOVEDFREMDRIFTSPLAN PROSJEKT RØEDSTØA VANN OG AVLØP AS - 2019-2021**

Gjelder hovedledningsnett med kommunal standard som skal overtas av kommunen/VIVA	Mile-pæler	Status	August		September					Oktober				November				Desember				Januar				Februar				Mars				April				Mai				Juni								
			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>OPPGAVER (beskrivelse, P.nr, osv)</b>																																																		
Byggemøter etter behov - møteplan utarbeides																																																		
Bygesøknad godkjent - IG	15.08.19	Utført OK																																																
Oppstartmøte	04.09.19	Utført OK																																																
Avklaringsmøter/kontrahering UE sjøledning		Utført OK																																																
Levering utstyr/materiell første fase		Utført OK																																																
Forberedende arbeider, riggplasser, påvisninger mm		Utført OK																																																
Tomt pumpestasjon og forberedelse sjøledning		Utført OK																																																
Sjøledning med tilkobling til hovedledning avløp	01.10.20	Utført OK, med avvik ferdig rettet																																																
Nedsetting pumpeump og montering overbygg pumpestasjon	05.06.20	Utført OK																																																
Pumpestasjon el-arbeider, automatikk, testet og godkjent	01.10.20																																																	
Horisontalboringer hovedledninger	03.04.20	Utført på hovedtrase, samleledninger etter																																																
Grøftarbeider, kummer og ledningsanlegg.	15.03.21	Se egen oppdeling av samletraser under																																																
Trykk- og tetthetsprøving, desinfisering og nøytralisering	31.12.20																																																	
FDV - asbuild hovednett	31.12.20																																																	
Driftsklart anlegg for godkjenning	15.03.20																																																	
Reetablering og oppussing av grøfter/stier/terreng	01.06.21	Omfang avtales løpende med byggeledelse																																																
Avretting veier med avkjøringer/plasser	01.05.21																																																	
Asfaltering veier og plasser	01.06.21																																																	
Overtakelse hovedanlegg / sluttdato 15.03.21	15.03.20	Eksklusive oppussing og asfaltering.																																																
Prøvedrift PS og hovednett		Avhengig av krav Asker kommune																																																
<b>Samleledninger med stikkledninger</b>																																																		
Samleledning trase 6-7 inkl stikkledninger																																																		
Samleledning trase 10 inkl stikkledninger + Sevjedammen 56																																																		
Horisontalboring trase 7 og 10, og aktuelle stikkledninger																																																		
Samleledninger trase 12 inkl stikkledninger																																																		
Samleledning trase 13, inkl stikkledninger																																																		
Samleledning trase 9, inkl stikkledninger																																																		
Samleledning trase 5, inkl stikkledninger																																																		
<b>Stikkledninger</b>			32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Røedstøa; 9,1. Sevjedammen; 20,2,4,12																																																		
Sevjedammen; 18,10,14,26,28,30																																																		
Røedstøa; 32,53,34,36,38,40																																																		
Sevjedammen; 18,10,14,26,28,30																																																		
Røedstøa; 39,41																																																		
Sevjedammen; 60,62																																																		
Sevjedammen; 32,34																																																		
Sevjedammen; 6,16,38,40																																																		
Røedstøa; 55,57,61,63,67																																																		
Røedstøa; 71,69,48,46																																																		
Røedstøa;44,42																																																		
Røedstøa; 26,28,30																																																		
Røedstøa; 18,20,22,21,23,25																																																		
Røedstøa; 51,29,27,31,33,43,35,37																																																		
Røedstranda; 1,2,5,7,9																																																		
Sevjedammen; 1,3																																																		
<b>Ferdig med stikkledninger</b>	15.03.21																																																	

F e r i e