

HOVEDFREMDRIFTSPLAN PROSJEKT RØEDSTØA VANN OG AVLØP AS - 2019-2021

Gjelder hovedledningsnett med kommunal standard som skal overtas av kommunen/VIVA	Mile-pæler	Status	Oktober		November				Desember			Januar				Februar				Mars				April				Mai				Juni				
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OPPGAVER (beskrivelse, P.nr, osv)																																				
Byggemøter etter behov - møteplan utarbeides																																				
Bygesøknad godkjent - IG	15.08.19	Utført OK																																		
Oppstartmøte	04.09.19	Utført OK																																		
Avklaringsmøter/kontrahering UE sjøledning		Utført OK																																		
Levering utstyr/materiell første fase		Utført OK																																		
Forberedende arbeider, riggplasser, påvisninger mm		Utført OK																																		
Tomt pumpestasjon og forbredelse sjøledning		Utført OK																																		
Sjøledning med tilkobling til hovedledning avløp	01.10.20	Utført OK, med avvik ferdig rettet																																		
Nedsetting pumpeusump og montering overbygg pumpestasjon	05.06.20	Utført OK																																		
Pumpestasjon el-arbeider, automatikk, testet og godkjent																																				
Horisontalboringer hovedledninger	03.04.20	Utført på hovedtrase, samleledninger etter sommeren																																		
Grøftearbeider, kummer og ledningsanlegg.	15.03.21	Se egen oppdeling av samletraser under																																		
Trykk- og tetthetsprøving, desinfisering og nøytralisering	22.01.21																																			
FDV - asbuilid hovednett	31.12.20																																			
Driftsklart anlegg klart for godkjenning	15.03.20																																			
Reetablering og oppussing av grøfter/stier/terreng	01.06.21	Omfang avtales løpende med byggeledelse																																		
Avretting veier med avkjøringer/plasser	01.05.21																																			
Asfaltering veier og plasser	01.06.21																																			
Overtakelse hovedanlegg / sluttdato 15.03.21	15.03.20	Eksklusive oppussing og asfaltering.																																		
Prøvedrift PS og hovednett		Avhengig av krav Asker kommune																																		
Komplettering av vannkummer																																				
VK29-VK1		Oppstartsmøte med vannverket uke 44																																		
VK1-V115		Stikkledninger kobles til der dette er mulig																																		
VK55-VK29		Stikkledninger kobles til der dette er mulig																																		
VK1-VK43		Stikkledninger kobles til der dette er mulig																																		
VK16-VK83		Stikkledninger kobles til der dette er mulig																																		
Samleledninger med stikkledninger																																				
Samleledning trase 6																																				
Samleledning trase 7																																				
Samleledning trase 10																																				
Horisontalboring trase 7 og 10, og aktuelle stikkledninger		Utført OK																																		
Samleledninger trase 12 inkl stikkledninger		Utført OK																																		
Samleledning trase 13, inkl stikkledninger		Utført OK																																		
Samleledning trase 9																																				
Samleledning trase 5		VA er lagt, kabelgrøfter og sluttøfning gjenstår																																		
Stikkledninger																																				
Sevjedammen; 58,54,44,50,42,48,46 (Trase 10)																																				
Sevjedammen; 5, 7,9,11 (Trase 5)																																				
Sevjedammen 13,15,17,19,33 (Trase 6)																																				
Sevjedammen 21,23,31,25,27,29,35 Røedstøa 56 (Trase 7)																																				
Røedstøa 45,47,49 (Trase 9)																																				
Røedstøa; 39,41																																				
Sevjedammen; 32,34																																				
Sevjedammen; 6,16,38																																				
Røedstøa; 55,57,61,63,67																																				
Røedstøa; 71,69,48,46																																				
Røedstøa;44,42																																				
Røedstøa; 26,28,30																																				
Røedstøa; 18,20,22,21,23,25																																				
Røedstøa; 51,29,27,31,33,43,35,37																																				
Røedstranda; 1,2,5,7,9																																				
Sevjedammen; 1,3																																				
Ferdig med stikkledninger	15.03.21																																			

F e r i e